



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2021

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7087
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA



Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente		Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19	
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	928,000.00	2,128,000.00	1,225,294.60	901,754.00	2,127,048.60	0.00	2,127,048.60	951.40	
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	928,000.00	2,128,000.00	1,225,294.60	901,754.00	2,127,048.60	0.00	2,127,048.60	951.40	
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-527,900.00	472,100.00	345,424.79	100,706.39	446,131.18	0.00	446,131.18	25,968.82	
02	0051			REPARACION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENS		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-260,000.00	300,000.00	173,324.79	100,706.39	274,031.18	0.00	274,031.18	25,968.82	
02	0052			REPARACION DE CAMINOS VEGIALES		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-327,900.00	172,100.00	172,100.00	0.00	172,100.00	0.00	172,100.00	0.00	
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-1,288,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
03	0051			CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BALONCESTO		2	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-1,288,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
05				Construcción Instalaciones Recreativas			594,000.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	-600,000.00	94,000.00	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	93,500.00	500.00	
05	0051			CONSTRUCCION DEL PARQUE DE GARRISAL		2	594,000.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	-600,000.00	94,000.00	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	93,500.00	500.00	
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06	0051			REPARACION DEL PARQUE CENTRAL M. PERALTA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,896,350.80	103,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,649.20	
07	0051			CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,896,350.80	103,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,649.20	
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-762,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	
11	0051			CONSTRUCCION DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE PERALTA		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-762,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	
13				Construcción Edificaciones Municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	259,405.38	0.00	259,405.38	0.00	259,405.38	40,594.62	
13	0051			VACIADO DEL FINO EN EL TECHO DEL PALACIO MUNICIPAL		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	259,405.38	0.00	259,405.38	0.00	259,405.38	40,594.62	
14				Reparación Edificaciones Municipales			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	109,000.00	259,000.00	163,156.79	162,151.91	345,308.70	0.00	345,308.70	-86,308.70	
14	0051			REPARACION Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL		2	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	109,000.00	259,000.00	163,156.79	162,151.91	345,308.70	0.00	345,308.70	-86,308.70	
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-1,200,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	
21	0051			INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
21	0051			INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600,000.00	
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-371,200.00	128,800.00	59,741.28	70,000.00	128,741.28	0.00	128,741.28	59.72	
24	0051			REPARACION DE CAÑALLETAS EN TODO EL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-371,200.00	128,800.00	59,741.28	70,000.00	128,741.28	0.00	128,741.28	59.72	


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2021

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7087
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA


Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Montos Pendiente de Pago
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
Totales Generales							9,244,000.00	0.00	0.00	0.00	8,544,000.00	-5,518,450.80	3,025,549.20	2,208,622.84	1,334,812.39	3,440,135.14	0.00	3,440,135.14	-414,585.94


RORALTA RAMIREZ MARTINEZ
CONTRADOR
Preparado Por




EDUAR BAUTISTA DIAZ RAMIREZ
CONTRADOR MUNICIPAL
Revisado Por




GNOUJA MARIBEL RAMIREZ MARTIN
ALCALDESA MUNICIPAL
Aprobado Por